

**CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF KABEL 11KV SEDIA ADA JUGA
SAMBUNGAN BEKALAN KE PUSAT KONVENSYEN DAN KEBUDAYAAN UNTUK ,
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM) MALAYSIA, SHAH ALAM, SELANGOR
DARUL EHSAN**

Pemilik

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM)



NO. KONTRAK : UiTM/PEMB/T/8/09

Jurutera Perunding



**PERUNDING JURUWAS SDN. BHD.
22-A, 1st Floor, Jalan SS6/8, Kelana Jaya, 47301 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan**

Kontraktor



**PTIS ENGINEERING SDN BHD
NO. 3A, Jalan Kelumpang Satu 27/41A, Seksyen 27, Taman Bunga Negara
40400 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan**

LAPORAN KEMAJUAN KERJA

NO. 01

APRIL 2010

15hb Mac hingga 15hb April 2010

No. Rujukan : PJ 12/MPR/UiTM/01-10

PENGESAHAN LAPORAN

Adalah dengan ini saya mengesahkan bahawa segala butir-butir yang terkandung dalam laporan ini adalah benar.

Pegawai pengesahan:

Wakil Pegawai Penguasa

Wakil Pihak Perunding

.....
(Cop)

.....
(Cop)

Wakil Pihak Kontraktor

.....
(Cop)

ISI KANDUNGAN

Bil.	Kandungan	Muka surat
1	Pengesahan Laporan	2
2	Maklumat Projek	4
3	Laporan Keseluruhan	5 - 6
4	Perkara Yang Memerlukan Perhatian	6
5	Kerja-Kerja Persediaan	7
6	Kejuruteraan	7
7	Pembelian dan Perolehan & Program Uji Saksi Alatan	8 - 9
8	Laporan Kemajuan Kerja/Peralatan	10
9	Bayaran Kemajuan Kerja	11
10	Gambar Kemajuan	12

1.0 MAKLUMAT PROJEK

Tajuk	Cadangan Kerja – kerja Menaiktaraf kabel 11kV Pencawang Sedia ada dan juga sambungan bekalan ke pusat konvensyen dan kebudayaan untuk Universiti Teknologi Mara (UiTM) Malaysia, Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
Pemilik	Universiti Teknologi Mara (UiTM) Malaysia 40450 Shah Alam Selangor Darul Ehsan
Kontraktor	PTIS Engineering Sdn Bhd
No. Kontrak	UiTM/PEMB/T/8/09
Harga Kontrak	RM 8,724,055.00
Kerja Tambahan	-
Tarikh Penerimaan Surat	12hb Mac 2010
Tarikh Mula Kerja	15hb Mac 2010
Tarikh Siap Mengikut Kontrak	1 hb Ogos 2010
Tempoh Kontrak	20 minggu
Denda Kelewatan	RM 2,390/hari
Tempoh Tanggungan Kecacatan	12 bulan

2.0 LAPORAN KESELURUHAN

Kemajuan Keseluruhan Mengikut Jadual	0.00%
Kemajuan Keseluruhan Sebenar	0.00%

***Lewat (-) / Cepat (+) : - hari**

2.1 Laporan *Weightage*

Laporan *Weightage* terperinci adalah seperti di Lampiran A.

2.2 Laporan '*S*' Curve

Laporan '*S*' *Curve* terperinci adalah seperti di Lampiran B.

2.3 Jadual Program Kerja

Laporan Jadual Program Kerja terperinci adalah seperti di Lampiran C.

3.0 PERKARA YANG MEMERLUKAN PERHATIAN

Bil	Huraian
1.	

4.0 KERJA-KERJA PERSEDIAAN

- Surat Setuju Terima Tawaran – Telah ditandatangani dan dikembalikan pada 11hb Mac 2010.
- Erection All Risk / Public Liability – Dimajukan pada 16hb Mac 2010.
- Workman Compensation – Dimajukan pada 16hb Mac 2010.
- Surat Permohonan Wang Tahanan sebagai Bon Perlaksanaan – Dimajukan pada 16hb Mac 2010.
- No Pendaftaran Untuk Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 (PERKESO) – Dimajukan pada 16hb Mac 2010.

5.0 KEJURUTERAAN

Lukisan – lukisan yang telah dimajukan kepada pihak perunding untuk kelulusan adalah seperti berikut :-

Bil	Tajuk Lukisan	Lukisan No.
1.	Lukisan Laluan Kabel 11kV Kuasa Voltan Tinggi (Soft Copy)	
2.	i) Lukisan Laluan Kabel Kuasa – 3 Salinan ii) Cadangan Laluan Kabel Kuasa (1cd (soft copy) + 3 salinan lukisan)	

6.0 PEMBELIAN DAN PEROLEHAN

6.1 Senarai Pembelian dan Perolehan

Bil.	Perkara	Pembekal	Penghantaran	Status
1.	11kV Power Cable	Southern Ranhill- EPE		
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

6.2 Program Uji-Saksi Alatan

Bil.	Alat	Pembekal	Negara Tempat Ujian	Tarikh Ujian
1.				
2.				
3.				
4.				

7.0 LAPORAN KEMAJUAN KERJA

7.1 Kerja – Kerja Permulaan

- i) Kerja –kerja melihat lokasi dan kedudukan laluan kabel 11kv.
- ii) Kerja-kerja ‘Utility Mapping’

7.2 Kerja – kerja Elektrik

- i) Kerja – kerja menanda laluan kabel kuasa voltan tinggi dan rendah telah dilaksanakan pada.

7.3 Senarai Peralatan Kerja dan Mesin di Tapak

- 1.

8.0 BAYARAN KEMAJUAN KERJA

[illegible]